

Total: 10

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
GR015160100625533	Mejoramiento De Imagen Urbana, Infraestructura Y Equipamiento De La Calle Horizontales (2da. Etapa), En Acapulco De Juárez.	SD00POT-IP-CP-469-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00POT	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$17,963,136	\$17,963,136	86.90	00	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR015160100625549	Pavimentación De La Calle Vasco Núñez De Balboa, Col. Centro, Acapulco De Juárez.	SD00POT-IP-CP-470-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00POT	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$15,697,628	\$15,697,628	78.57	00	Metros Cuadrados	0	0.00	68.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GR015160100625558	Pavimentación Hidráulica De La Calle Petal, En La Col. Las Playas, En Acapulco De Juárez.	SD00POT-IP-INV-452-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00POT	En Ejecución	2015	\$5,141,930	\$5,136,788	\$5,136,788	\$5,136,788	\$5,136,788	\$2,934,446	\$2,934,446	57.13	00	Metros Cuadrados	0	0.00	51.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GR015160100625585	Pavimentación Hidráulica De La Calle Castilla De Acapulco Tradicional, En Acapulco De Juárez.	SD00POT-IP-AD-509-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00POT	En Ejecución	2015	\$4,139,114	\$4,134,975	\$4,134,975	\$4,134,975	\$4,134,975	\$1,286,703	\$1,286,703	31.12	00	Metros Cuadrados	0	0.00	32.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GR015160100625599	Pavimentación De La Calle Diego Alvarez, En La Col. La Mira, En Acapulco De Juárez.	SD00POT-IP-AD-432-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00POT	En Ejecución	2015	\$1,507,196	\$1,505,689	\$1,505,689	\$1,505,689	\$1,505,689	\$1,138,837	\$1,138,837	75.64	00	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GR015160100625609	Pavimentación De La Calle Federico Díaz, En La Col. Periferia Del Mar, En Acapulco De Juárez.	SD00POT-IP-INV-453-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00POT	En Ejecución	2015	\$1,635,614	\$1,633,978	\$1,633,978	\$1,633,978	\$1,633,978	\$1,524,086	\$1,524,086	93.27	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, EMPROBADA Y RECONSTRUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GR015160100625612	Pavimentación De La Calle Regional 13 Col. Alta Mira, En Acapulco De Juárez.	SD00POT-IP-INV-454-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00POT	En Ejecución	2015	\$1,987,057	\$1,985,070	\$1,985,070	\$1,985,070	\$1,985,070	\$617,905	\$617,905	31.13	00	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GR015160100625614	Pavimentación De La Calle Tomas Urbino, En La Col. Francisco Villa, En Acapulco De Juárez.	SD00POT-IP-INV-455-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00POT	En Ejecución	2015	\$1,531,775	\$1,530,243	\$1,530,243	\$1,530,243	\$1,530,243	\$953,452	\$953,452	62.31	00	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GR015160100632494	Pavimentación De La Calle Benito Juárez En La Colonia Clemente Figueroa Clemente, Acapulco De Juárez, Gro.	SD00POT-IP-INV-461-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00POT	En Ejecución	2015	\$4,551,150	\$4,546,599	\$4,546,599	\$4,546,599	\$4,546,599	\$1,411,061	\$1,411,061	31.04	00	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
GR015160100632510	Reconstrucción De Avenida La Suiza, En El Fraccionamiento Las Playas, En Acapulco De Juárez.	SD00POT-IP-AD-439-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SD00POT	En Ejecución	2015	\$1,506,164	\$1,504,658	\$1,504,658	\$1,504,658	\$1,504,658	\$710,834	\$710,834	47.24	00	Metros Cuadrados	0	0.00	91.50	Financiera: ESTIMACION EN REVISION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	