

Total: 169

Información General del Proyecto													Años Financieros							Anexo Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo	Subprograma	Objetivo Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Revisado (Reautorizado)	Comprometido	Disembolsado	Ejercido	Pagado	A Anexo		Salvaguarda	Unidad de Medida	Indicador	Anexo Num
08014040020487	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Del Muelle De Playa Linda En Situación, Guerrero	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidios	0090 Fondo Sur-Sureste	23-Previsiones Salariales y Económicas	000000	000000	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$1,939,641	\$1,939,641	77.66	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	10.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SI/STDA: Para al siguiente nivel.
08014040020474	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Del Muelle Principal - De Situación, Guerrero	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidios	0090 Fondo Sur-Sureste	23-Previsiones Salariales y Económicas	000000	000000	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,296,700	\$3,296,700	\$3,296,700	\$3,296,700	\$3,296,700	\$2,333,337	\$2,333,337	70.78	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	10.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SI/STDA: Para al siguiente nivel.
08014040022749	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Del Boulevard De Opatán, Guerrero	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidios	0090 Fondo Sur-Sureste	23-Previsiones Salariales y Económicas	000000	000000	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SI/STDA: Para al siguiente nivel.
08014040022758	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Infraestructura Vial Decimicia 200909-IF-ND-335- De El Municipio De Amoltepec, Estado De Guerrero.	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidios	0090 Fondo Sur-Sureste	23-Previsiones Salariales y Económicas	000000	000000	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,731,017	\$14,731,017	98.31	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SI/STDA: Para al siguiente nivel.
080140500281760	Elaboración De Eje Vial 2 Ancha Las Torres En Chilpancingo, Guerrero	-	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Subsidios	0090 Fondo Sur-Sureste	23-Previsiones Salariales y Económicas	000000	000000	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,492,058	\$3,492,058	99.87	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SI/STDA: Para al siguiente nivel.