

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO**

ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

**PROGRAMA GENERAL**

No.	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	EMPRESA	META (km.)	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	RESIDENTE DE OBRA
<b>FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR 1,2,3,4,5,6,7)</b>									
1	ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD BARRA VIEJA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 4+370 EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO	18/OPDCICAEG/DCC/FDR/LP/024/0/2018	\$ 9,079,391.92	18/05/18 - 14/09/18	PH ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A DE C.V.	4.37	100.00%	100.00%	ING. HECTOR SOSA SOSA
2	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL ATLAMAJALCINGO DEL RÍO-COPANAToyAC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 13+200, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL 1+950 EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT Y DEL KM. 1+950 AL 4+000 EN EL MUNICIPIO DE COPANAToyAC EN EL ESTADO DE GUERRERO	18/OPDCICAEG/DCC/PDR/LP/096/0/2018	\$ 9,704,966.93	28/06/18 - 05/10/18	MOISES MARTÍNEZ MENDOZA	4.00	100.00%	100.00%	ARQ. ORBELIN CATALAN LANDEROS
3	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL CRUCERO DE LA FORTUNA-LA FORTUNA (LA YEGUADA), TRAMO KM. 0+000 AL 5+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL 1+500, EN EL MUNICIPIO DE COPALA EN EL ESTADO DE GUERRERO	18/OPDCICAEG/DCC/PDR/LP/095/0/2018	\$ 9,208,740.03	28/06/18 - 05/10/18	ELIZABETH LÓPEZ SANTIAGO	1.50	100.00%	100.00%	ARQ. ALEJANDRO VEGA TAMARIT
4	ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CARRETERA ESCÉNICA RISCALILLO EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL 6+720, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+800 EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA EN EL ESTADO DE GUERRERO	18/OPDCICAEG/DCC/PDR/LP/097/0/2018; 18/OPDCICAEG/DCC/PDR/LP/097/01/2018	\$ 7,708,629.78	28/06/18 - 25/09/18; 15/08/18 - 12/11/18	PH ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A DE C.V.	2.80	100.00%	100.00%	ING. BENJAMÍN CAMPOS SERVÍN
5	ALUMBRADO PÚBLICO DEL PASEO DE LOS MANGLAres-CALLE REVOLCADERO, EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+185 EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL ESTADO DE GUERRERO.	18/OPDCICAEG/DCC/PDR/LP/098/0/2018	\$ 9,150,212.98	28/06/18 - 25/09/18	PH ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A DE C.V.	1.185	100.00%	100.00%	ING. JUAN MÉNDEZ LÓPEZ
6	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL A ACAPULCO DE JUÁREZ, SUBTRAMO DEL KM. 119+600 AL KM. 121+600 Y DE LA FEDERAL A TAXCO, SUBTRAMO DEL KM. 121+600 AL KM. 122+600, EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO	18/OPDCICAEG/DCC/PDR/LP/105/0/2018	\$ 9,714,748.84	28/06/18-25/09/18	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARNU DEL SUR, S.A. DE C.V.	3.00	100.00%	100.00%	ING. JAIME ROSALES LUCIANO
7	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL ZACACOYUCA-PANTLA DEL ZAPOTAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 5+200 EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO	18/OPDCICAEG/DCC/PDR/LP/106/0/2018	\$ 9,671,672.19	28/06/18-25/09/18	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ ZARATE EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANMURI, S.A. DE C.V.	5.20	100.00%	100.00%	ING. JAIME ROSALES LUCIANO

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO**

ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

**PROGRAMA GENERAL**

No.	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	EMPRESA	META (km.)	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	RESIDENTE DE OBRA
8	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHILPANCINGO-AMOJILECA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO	18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/LP/117/0/2018; 18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/LP/117/01/2018	\$ 9,666,767.41	30/07/18-27/10/18	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ ZARATE EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANMURI. S.A. DE C.V.	6.50	100.00%	100.00%	ARQ. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MILLÁN
9	REHABILITACION DE LOS RAMALES A SASAMULCO, TRAMO DEL 0+000 AL 1+200, Y TECUEXCONTITLAN (TECOESCONTITLAN) TRAMO DEL KM. 0+000 AL 1+300, EN EL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO EN EL ESTADO DE GUERRERO	18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/LP/130/0/2018	\$ 9,649,891.75	30/07/18-27/10/18	ELIZABETH LOPEZ SANTIAGO	2.50	100.00%	100.00%	ING. JOSE MANUEL RAMIREZ JUAREZ
10	REHABILITACIÓN DE LA AV. CUAUHEMOC, TRAMO VICENTE GUERRERO-LA CIMA DE KM. 0+000 AL KM. 3+500 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO	18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/TTP/134/0/2018	\$ 9,714,027.27	30/07/18-27/10/18	MEXICO HACIA EL FUTURO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3.50	100.00%	100.00%	ING. HECTOR SOSA SOSA
11	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (CHILPANCINGO-AMOJILECA-OMILTEMI-JALEACA DE CATALAN)-SAN VICENTE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 20+000, SUBTRAMO DE 4+500 AL 6+000 EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO.	18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/LP/131/0/2018; 18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/LP/131/01/2018,	\$ 9,679,396.96	11/09/18-29/12/18; 4/10/18-21/01/19	CONSTRUCCIONES Y CAMINOS AROS, S.A. DE C.V.	1.50	100.00%	100.00%	ING. AMERICA ABARCA ALVAREZ
12	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (OCOTITO-TLAHUZAPA)-ZOYATEPEC, TRAMO DEL KM. 3+500 AL 5+000, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO EN EL ESTADO DE GUERRERO	18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/LP/127/0/2018; 18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/LP/127/01/2018	\$ 9,691,252.94	30/07/18-26/11/18; 30/07/18-26/12/18	CONSTRUCTORA IRJAM, S.A. DE C.V.	1.50	100.00%	100.00%	ARQ. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MILLAN
13	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO XOYACUATLA-LAGUNILLAS, TRAMO DEL KM. 3+000 AL KM. 5+000, EN EL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, EN EL ESTADO DE GUERRERO	18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/LP/132/0/2018	\$ 9,588,127.34	30/07/18-26/11/18	LYVLO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON G.C. ACUARIO, S.A. DE C.V.	2.00	100.00%	100.00%	ING. ROBERTO DARCY BERNABE ACUÑA
14	REHABILITACIÓN DE BOULEVARD LAZARÓ CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE ARCELIA DEL ESTADO DE GUERRERO.	18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/LP/109/0/2018	\$ 11,626,287.36	27/07/18-3/11/18	GRUPO CONSTRUCTOR VASSILLI, S.A. DE C.V.	3.00	100.00%	100.00%	ING. ROBERTO DARCY BERNABE ACUÑA

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO**

ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

**PROGRAMA GENERAL**

No.	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	EMPRESA	META (km.)	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	RESIDENTE DE OBRA
15	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO SANTA ROSA-EL DURAZNO-COYUCA DE CATALAN TRAMO DEL KM. 20+000 AL 21+500 EN EL MUNICIPIO DE PETATLAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO.	18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/LP/118/0/2018	\$ 9,223,068.60	30/07/18-26/11/18	JESUS ARMANDO CATALAN ACATITLAN	1.50	100.00%	100.00%	ING. BENJAMÍN CAMPOS SERVÍN
16	ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALZADA PIE DE LA CUESTA, TRAMO PIE DE LA CUESTA-BARRA DE COYUCA KM. 0+000 AL KM. 5+000, EN LOS MUNICIPIOS DE ACAPULCO DE JUAREZ Y COYUCA DE BENITEZ EN EL ESTADO DE GUERRERO,	18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/LP/124/0/2018; 18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/LP/124/01/2018; 18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/LP/124/02/2018	\$ 9,206,507.78	30/07/18-27/10/18; 30/07/18-26/11/18; 30/07/18-26/12/18	PH ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE CV.	5.00	100.00%	100.00%	ING. JUAN MÉNDEZ LOPEZ
17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO SAN ANDRES-SAN GREGORIO TRAMO DEL KM. 0+000 AL 1+500 EN EL MUNICIPIO DE TETIPAC EN EL ESTADO DE GUERRERO	18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/LP/122/0/2018; 18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/LP/122/01/2018	\$ 9,185,831.77	2/08/18-29/11/18; 2/08/18-31/12/18	ABREOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1.50	100.00%	100.00%	ING. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ JUÁREZ
18	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (OCOTITO-JALEACA)-ZOYATEPEC, TRAMO DEL KM. 1+000 AL 3+500, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO EN EL ESTADO DE GUERRERO	18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/LP/126/0/2018	\$ 14,535,458.23	2/08/18-29/12/18	JOSE DE JESUS OLIVARES XICATL	2.50	100.00%	100.00%	ARQ. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MILLAN
19	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PETATLAN-SAN VALENTIN, EN EL MUNICIPIO DE PETATLAN DEL ESTADO DE GUERRERO	18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/LP/120/0/2018	\$ 24,276,489.38	2/08/18-29/12/18	LIALI 8 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3.50	100.00%	100.00%	ING. JAVIER ARCOS DOMINGUEZ
20	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO QUE CONECTA JUCHIMILPA CON EL PLATANAR, TRAMO DEL KM. 3+500 AL KM. 5+000 EN EL BOSQUE MUNICIPIO DE PILCAYA, ESTADO DE GUERRERO	18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/LP/137/0/2018; 18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/LP/137/01/2018	\$ 9,538,981.91	11/09/18-29/12/18; 11/09/18-25/01/19	TIARCON CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	1.50	100.00%	100.00%	ING. CESAR PORTILLO BUSTOS
21	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO CRUZ DE OCOTE-YEXTLA, TRAMO DEL KM. 7+600 AL KM. 8+900, EN EL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, ESTADO DE GUERRERO	18/OPDCICAEG/DCC/PD: R/ITP/139/0/2018	\$ 9,202,108.56	11/09/18-29/12/18	MODERNIZACIÓN EN PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	1.30	100.00%	100.00%	ING. ANTONIO CELIS FLORES

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO**

ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

**PROGRAMA GENERAL**

No.	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	EMPRESA	META (km.)	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	RESIDENTE DE OBRA
22	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO QUECHULTENANGO-ACHIGCA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, ESTADO DE GUERRERO.	18/OPDCICAEG/DCC/PDR/LP/138/0/2018	\$ 9,184,118.75	9/10/18-31/12/18	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	1.50	100.00%	100.00%	ING. ANTONIO CELIS FLORES
23	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (QUECHULTENANGO-JALAPA)-AZTATEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500, EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO EN EL ESTADO DE GUERRERO	18/OPDCICAEG/DCC/PDR/LP/156/0/2018	\$ 9,558,410.51	30/10/18-28/12/18	COIVSSO, S.A. DE C.V.	1.50	99.05%	100.00%	ING. JAIME ROSALES LUCIANO
24	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZOQUIAPA-EL DURAZNO, DEL KM. 0+000 AL KM. 2+380, EN EL MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	18/OPDCICAEG/DCC/PDR/AD/184/0/2018	\$ 4,861,085.14	20/12/18-4/02/19	DYCOP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	2.38	100.00%	100.00%	ING. RAMIRO SÁNCHEZ LUNA
25	PAVIMENTACIÓN DE TRAMO VASO DE MIRAFLORES ACCESO A LA ZONA MEZCALERA, EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO	18/OPDCICAEG/DCC/PDR/LP/157/0/2018	\$ 10,657,469.19	30/10/18-31/12/18	GRUPO CONSTRUCTOR ASFALMAQUINAS, S.A. DE C.V.	1.00	100.00%	100.00%	ING. JAVIER ARCOS DOMINGUEZ
<b>TOTAL FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR 1,2,3,4,5,6,7)</b>			<b>\$ 253,283,643.52</b>						