

Total: 12

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipios	Localidad	Ámbito	Tipo de Mensura	Programa Fondo Conaval	Programa Fondo Conaval - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Años Financieros										Observaciones					
														Ciclo Mensura	Programa	Modificac.	Rehabilita (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Cancelado	Unidad de Medida		Subsidio	Avance Anual	Avance Anual		
08014002064384	Modernización del Camino Rural, Ixtapetate-Motul KM 500, Tramo del Km. 150 al Km. 100, Usando el Municipio de Esp. Melchor Díaz, Estado de Yucatán	8000P-1F-C9-07A-2016	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencio	Convencio	Programa Fondo Conaval	Programa Fondo Conaval - Específico	2016	SEDESA	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$27,440,000	\$27,440,000	\$27,440,000	\$24,100,746	\$7,339,224	\$7,339,224	\$7,339,224	24.35	00	Kilómetro lineal	5,000	0.00	3.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Trám. A) siguiente nivel.	
08014002064493	Modernización del Camino Rural, Ixtapetate-Tramo del Km. 100 al Km. 150, Usando el Municipio de Esp. Melchor Díaz, Estado de Yucatán.	8000P-1F-C9-09A-2016	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencio	Convencio	Programa Fondo Conaval	Programa Fondo Conaval - Específico	2016	SEDESA	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$28,251,205	\$8,444,192	\$8,444,192	\$8,444,192	28.70	00	Kilómetro lineal	5,000	0.00	6.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO	
08014002064478	Modernización del Camino Rural, Ixtapetate-Tramo del Km. 100 al Km. 150, Usando el Municipio de Coprox de Yucatán	8000P-1F-C9-08A-2016	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencio	Convencio	Programa Fondo Conaval	Programa Fondo Conaval - Específico	2016	SEDESA	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$12,174,500	\$13,746,500	\$4,844,804	\$4,844,804	\$4,844,804	23.34	00	Kilómetro lineal	0	0.00	2.22	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO
08014002064474	Modernización del Camino Rural, Ixtapetate-Tramo del Km. 100 al Km. 150, Usando el Municipio de Itzamal, Estado de Yucatán	8000P-1F-C9-09A-2016	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencio	Convencio	Programa Fondo Conaval	Programa Fondo Conaval - Específico	2016	SEDESA	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$21,740,000	\$21,740,000	\$21,740,000	\$21,560,000	\$1,029,505	\$1,029,505	\$1,029,505	23.20	00	Kilómetro lineal	5,000	0.00	20.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO	
08014002064474	Modernización del Camino Rural, Ixtapetate-Tramo del Km. 100 al Km. 150, Usando el Municipio de Itzamal, Estado de Yucatán	8000P-1F-C9-08A-2016	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencio	Convencio	Programa Fondo Conaval	Programa Fondo Conaval - Específico	2016	SEDESA	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$12,325,500	\$12,325,500	\$12,325,500	\$12,325,500	\$3,432,495	\$3,432,495	\$3,432,495	27.49	00	Kilómetro lineal	5,000	0.00	10.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO	
08014002064474	Modernización del Camino Rural, Ixtapetate-Tramo del Km. 100 al Km. 150, Usando el Municipio de Itzamal, Estado de Yucatán	8000P-1F-C9-08A-2016	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencio	Convencio	Programa Fondo Conaval	Programa Fondo Conaval - Específico	2016	SEDESA	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$22,889,362	\$4,844,804	\$4,844,804	\$4,844,804	23.34	00	Kilómetro lineal	5,000	0.00	2.20	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO	
08014002064424	Modernización del Camino Rural, Ixtapetate-Tramo del Km. 100 al Km. 150, Usando el Municipio de Itzamal, Estado de Yucatán	8000P-1F-C9-07A-2016	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencio	Convencio	Programa Fondo Conaval	Programa Fondo Conaval - Específico	2016	SEDESA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$2,519,192	\$2,519,192	\$2,519,192	25.71	00	Kilómetro lineal	0	0.00	7.68	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO	
08014002064427	Modernización del Camino Rural, Ixtapetate-Tramo del Km. 100 al Km. 150, Usando el Municipio de Itzamal, Estado de Yucatán	8000P-1F-C9-08A-2016	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencio	Convencio	Programa Fondo Conaval	Programa Fondo Conaval - Específico	2016	SEDESA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$8,337,647	\$2,501,114	\$2,501,114	\$2,501,114	25.50	00	Kilómetro lineal	0	0.00	2.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO	
08014002064423	Modernización del Camino Rural, Ixtapetate-Tramo del Km. 100 al Km. 150, Usando el Municipio de Coprox de Yucatán	8000P-1F-C9-07A-2016	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencio	Convencio	Programa Fondo Conaval	Programa Fondo Conaval - Específico	2016	SEDESA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$4,840,000	\$4,840,000	\$4,840,000	\$4,840,000	\$1,472,191	\$1,472,191	\$1,472,191	24.38	00	Kilómetro lineal	0	0.00	14.48	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO	
08014002064434	Modernización del Camino Rural, Ixtapetate-Tramo del Km. 100 al Km. 150, Usando el Municipio de Itzamal, Estado de Yucatán	8000P-1F-C9-07A-2016	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencio	Convencio	Programa Fondo Conaval	Programa Fondo Conaval - Específico	2016	SEDESA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$12,174,500	\$12,174,500	\$12,174,500	\$12,174,500	\$3,580,400	\$3,580,400	\$3,580,400	29.40	00	Kilómetro lineal	0	0.00	23.10	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Trám. A) siguiente nivel.	
08014002064424	Modernización del Camino Rural, Ixtapetate-Tramo del Km. 100 al Km. 150, Usando el Municipio de Itzamal, Estado de Yucatán	8000P-1F-C9-08A-2016	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencio	Convencio	Programa Fondo Conaval	Programa Fondo Conaval - Específico	2016	SEDESA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$10,015,174	\$10,015,174	\$10,015,174	24.97	00	Kilómetro lineal	0	0.00	12.85	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO	
08014002073023	Modernización del Camino Rural, Ixtapetate-Tramo del Km. 100 al Km. 150, Usando el Municipio de Itzamal, Estado de Yucatán	8000P-1F-C9-12A-2016	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencio	Convencio	Programa Fondo Conaval	Programa Fondo Conaval - Específico	2016	SEDESA	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$19,400,000	\$19,400,000	\$19,400,000	\$14,237,053	\$14,237,053	\$4,271,114	\$4,271,114	\$4,271,114	21.84	00	Kilómetro lineal	0	0.00	9.26	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO