

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
							Programa Fondo Convenio - Específico								Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolgado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
GR01510300576283	Rehabilitación De La Unidad Deportiva, Construcción De Dique Perimetral, Sistema De Riego Y Panto Natural, En Silandero, Municipio De Silandero De Los Chaves.	SD00P-IP-INV-200-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas SD00P	SD00P	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,255,943	\$2,255,943	75.27	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EN TRAMITE LA ESTIMACION DE EL FINQUIETO / FÍSICA: OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y FINQUIETO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GR01510300576377	Construcción De Dos Canchales De Voleibol Techadas, Iluminadas Y Con Tribunas, En Silandero, Municipio De Silandero De Los Chaves.	SD00P-IP-INV-201-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas SD00P	SD00P	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,080,642	\$1,080,642	54.59	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA ESTIMACION DE SUJETOS EN TRAMITE / FÍSICA: OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL ACTA DE ENTREGA Y FINQUIETO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
GR01510300576501	Construcción De Unidad Deportiva, Primera Etapa, En La Cabecera Municipal De Igualapa, Municipio De Igualapa.	SD00P-IP-CP-174-2015	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas SD00P	SD00P	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,441,561	\$2,441,561	97.76	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE LA ESTIMACION DE FINQUIETO EN TRAMITE / FÍSICA: OBRA TERMINADA, PENDIENTE LA ENTREGA Y FINQUIETO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	