

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Guerrero	87	80	82
Guerrero	87	80	82

2016

Total: 87

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Recorrido Anual
FAIS ENTIDADES 2016																											
GR016160300764718	Construcción De Tanque De Agua Potable Hornos Insurgentes En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez - 331232	331232	Guerrero	Acapulco de Juárez	Acapulco de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$40,621,859	\$8,146,854	\$8,146,854	\$8,146,854	\$8,008,772	\$8,008,772	19.72	0	Otros	34,000	100.00	100.00	Financiera: Solo recursos del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300764760	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Parque Ecologico Viverites En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Ju - 303948	303948	Guerrero	Acapulco de Juárez	Acapulco de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$6,471,303	\$3,313,753	\$3,313,753	\$3,313,753	\$3,313,753	\$3,313,753	51.21	0	Otros	673,479	100.00	100.00	Financiera: Solo recursos del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300764767	Construcción Planta Potabilizadora Para Eliminar Hierro Y Manganoso Al Agua Entendida De Fozca Del Pedregoso Suministrar Agua De Calidad - 295265	295265	Guerrero	Acapulco de Juárez	Acapulco de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$30,425,494	\$16,021,016	\$15,953,870	\$15,953,870	\$15,879,380	\$15,879,380	52.19	0	Otros	15,294	100.00	100.00	Financiera: Recurso FISE / Fisica: Obra terminada / Registro:
GR016160300765025	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Organos De Juan R Escudero Municipio De Acapulco De Juárez - 293983	293983	Guerrero	Acapulco de Juárez	Los Organos de Juan R. Escudero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$10,799,020	\$7,090,429	\$7,090,429	\$7,090,429	\$7,090,429	\$7,090,429	65.66	0	Otros	2,532	100.00	100.00	Financiera: Solo recursos del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro:
GR016160300765035	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tres Palos Municipio De Acapulco - 300639	300639	Guerrero	Acapulco de Juárez	Tres Palos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$8,648,260	\$6,935,984	\$6,935,984	\$6,935,984	\$6,772,510	\$6,772,510	78.31	0	Otros	5,001	100.00	100.00	Financiera: Solo recursos del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300764021	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Comunidad Municipio De Ajuchitlan Del Progreso - 295284	295284	Guerrero	Ajuchitlan del Progreso	La Comunidad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPASEG	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,164,699	\$594,150	\$594,150	\$594,150	\$594,150	\$594,150	27.42	0	Otros	305	100.00	100.00	Financiera: Solo inversión FISE 2016 / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300765098	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Laja Municipio De Ajuchitlan Del Progreso 295247	295247	Guerrero	Ajuchitlan del Progreso	La Laja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPASEG	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,143,643	\$661,900	\$661,900	\$661,900	\$661,900	\$661,900	15.97	0	Otros	849	100.00	100.00	Financiera: Solo inversión FISE 2016 / Fisica: Obra terminada / Registro:
GR016160300765100	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Reparo Municipio De Ajuchitlan Del Progreso 295033	295033	Guerrero	Ajuchitlan del Progreso	El Reparo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPASEG	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,203,485	\$865,376	\$865,376	\$865,376	\$865,376	\$865,376	27.01	0	Otros	548	100.00	100.00	Financiera: Solo inversión FISE 2016 / Fisica: Obra terminada / Registro:
GR016160300765120	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Alpoeyca Municipio De Alpoeyca Tercera Etapa En El Estado De Guerrero - 294114	294114	Guerrero	Alpoeyca	Alpoeyca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,873,091	\$1,123,855	\$1,123,855	\$1,123,855	\$1,123,855	\$1,123,855	60.00	0	Otros	3,874	100.00	100.00	Financiera: Solo inversión del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300765197	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Cacalotepec Municipio De Apaxtla - 323373	323373	Guerrero	Apaxtla	Cacalotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$952,825	\$790,812	\$790,812	\$790,812	\$790,812	\$790,812	83.00	0	Otros	405	100.00	100.00	Financiera: Solo recursos del FISE / Fisica: Obra con terminación anticipada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300765064	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora En La Localidad De Arcelia Municipio De Arcelia - 300807	300807	Guerrero	Arcelia	Arcelia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$411,038	\$247,661	\$246,623	\$246,623	\$246,623	\$246,623	60.00	0	Otros	18,485	100.00	100.00	Financiera: Solo inversión del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300765152	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tusanán Municipio De Ateneango Del Rio - 290798	290798	Guerrero	Ateneango del Rio	Tusanán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPASEG	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,700,156	\$1,213,204	\$893,920	\$893,920	\$893,920	\$893,920	24.16	0	Otros	388	100.00	100.00	Financiera: Solo inversión FISE 2016 / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300765307	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Colotepec Municipio De Ayutla De Los Libres Tercera Etapa - 318405	318405	Guerrero	Ayutla de los Libres	Colotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$8,473,870	\$662,525	\$662,525	\$662,525	\$651,296	\$651,296	7.69	0	Otros	2,808	100.00	100.00	Financiera: Solo recursos del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro:
GR016160300765678	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De San Jerónimo Municipio De Benito Juárez - 331449	331449	Guerrero	Benito Juárez	San Jerónimo de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$10,286,987	\$4,460,804	\$4,442,108	\$4,442,108	\$4,442,108	\$4,442,108	43.18	0	Otros	7,200	100.00	100.00	Financiera: Solo recursos del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160200692201	Construcción De Pozo Profundo En La Localidad De Xochicoacal Municipio De Chilpancingo De Los Bravo - 131261	131261	Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Xochicoacal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,251,063	\$500,425	\$375,319	\$375,319	\$375,319	\$375,319	30.00	0	Lote	370	0.00	100.00	Financiera: Solo inversión del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro:
GR016160300764408	Construcción De Pozo Profundo En La Zona De Petaguillas En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo - 298665	298665	Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Chilpancingo de los Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$5,360,940	\$1,048,498	\$894,163	\$894,163	\$894,163	\$894,163	16.68	0	Otros	20,251	100.00	100.00	Financiera: Solo inversión del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300765384	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ocotitlan Municipio De Chilpancingo De Los Bravo - 317982	317982	Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Ocotitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$17,837,437	\$1,048,498	\$894,163	\$894,163	\$894,163	\$894,163	5.01	0	Otros	6,882	100.00	100.00	Financiera: Solo inversión FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300765417	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Y Tercera Etapa En La Localidad De Santa Barbara Municipio De Chilpancingo De Los B - 300938	300938	Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Santa Barbara	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,755,875	\$2,690,922	\$2,690,922	\$2,690,922	\$2,690,922	\$2,690,922	97.64	0	Otros	493	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300765425	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlahuizapa Municipio De Chilpancingo De Los Bravo - 294436	294436	Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Tlahuizapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$8,039,794	\$3,226,034	\$2,411,938	\$2,411,938	\$2,411,938	\$2,411,938	30.00	0	Otros	619	100.00	100.00	Financiera: Solo inversión del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300764608	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De El Jamin Municipio De Coahuayutla De Jose Maria Iturbide - 317803	317803	Guerrero	Coahuayutla de José María Iturbide	El Jamin	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,370,893	0	0	0	0	0	0.00	0	Otros	303	100.00	8.00	Financiera: Presenta avances por mezcla de recursos / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300765443	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Municipio Tlaxiaco Municipio De Cocula - 291640	291640	Guerrero	Cocula	El Municipio (Tlaxiaco)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPASEG	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,903,963	\$1,218,565	\$1,049,624	\$1,049,624	\$1,049,624	\$1,049,624	36.14	0	Otros	440	100.00	100.00	Financiera: Solo inversión FISE 2016 / Fisica: Obra terminada / Registro:
GR016160200686731	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Bejuco Municipio De Coyuca De Benitez - 135521	135521	Guerrero	Coyuca de Benitez	El Bejuco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,824,693	\$3,824,693	\$1,148,008	\$1,148,008	\$1,148,008	\$1,148,008	30.00	0	Metros lineales	775	0.00	100.00	Financiera: Solo inversión del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300765412	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa En La Localidad De Santa Rosa De Lima Municipio De Coyuca De Benitez - 331457	331457	Guerrero	Coyuca de Benitez	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,658,028	\$3,658,028	\$2,986,465	\$2,986,465	\$2,986,465	\$2,986,465	81.64	0	Otros	552	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300765780	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coyuca De Benitez Municipio De Coyuca De Benitez - 294204	294204	Guerrero	Coyuca de Benitez	Coyuca de Benitez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$8,973,680	\$806,772	\$806,772	\$806,772	\$806,772	\$806,772	8.99	0	Otros	13,566	100.00	100.00	Financiera: Solo recursos del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300765796	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bajos Del Ejido Municipio De Coyuca De Benitez - 294280	294280	Guerrero	Coyuca de Benitez	Bajos del Ejido	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$781,006	\$468,604	\$468,604	\$468,604	\$468,604	\$468,604	60.00	0	Otros	6,165	100.00	100.00	Financiera: Solo recursos del FISE / Fisica: Obra con terminación anticipada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300765829	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Paso De Arena Municipio De Coyuca De Catalan - 319313	319313	Guerrero	Coyuca de Catalan	Paso de Arena	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,624,596	\$364,880	\$364,880	\$364,880	\$364,880	\$364,880	4.79	0	Otros	2,260	100.00	100.00	Financiera: Solo inversión FISE 2016 / Fisica: Obra terminada / Registro:
GR016160300765835	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan De La Cruz Municipio De Coyuca De Catalan Segunda Etapa - 327791	327791	Guerrero	Coyuca de Catalan	San Juan de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,783,782	\$210,019	\$210,019	\$210,019	\$210,019	\$210,019	5.55	0	Otros	616	100.00	100.00	Financiera: Inversión unicamente del FISE 2016 / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300765922	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cerro Del Indio El Indio Municipio De Cuajinicuilapa - 294388	294388	Guerrero	Cuajinicuilapa	Cerro del Indio (El Indio)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$554,875	\$554,875	\$554,875	\$554,875	\$554,875	\$554,875	0.00	0	Otros	624	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300765968	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ahuacotitlan Municipio De Cuetzala Del Progreso - 322995	322995	Guerrero	Cuetzala del Progreso	Ahuacotitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,264,640	\$3,994,486	\$3,295,439	\$3,295,439	\$3,295,439	\$3,295,439	62.60	0	Otros	530	100.00	100.00	Financiera: Solo inversión FISE 2016 / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160																											

GR01616030076672	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ixcateopan Municipio De Ixcateopan De Cuauhtémoc - 291628	Guerrero	Ixcateopan De Cuauhtémoc	Ixcateopan De Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$27,749,022	\$10,780,406	\$10,780,406	\$10,780,406	\$10,780,406	\$10,780,406	38.85	00	Otros	2,502	100.00	100.00	Financiera: Solo Inversión del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR01616030076675	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tierra Colorada Municipio De Juan R. Escudero - 290751	Guerrero	Juan R. Escudero	Tierra Colorada	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,212,345	\$4,095,904	\$1,233,919	\$1,233,919	\$1,233,919	\$1,233,919	29.29	00	Otros	11,540	100.00	11.00	Financiera: / Fisica: Obra en Proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR01616030076787	Construcción Del Sistema De Agua Potable Electrificación Equipamiento De Poco Profundo Y Líneas De Conducción En La Localidad De Juchitán - 293129	Guerrero	Juchitán	Juchitán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPASG	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,321,170	\$1,502,953	\$1,502,953	\$1,502,953	\$1,502,953	\$1,502,953	45.23	00	Otros	3,346	100.00	100.00	Financiera: Solo recursos del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro:
GR01616030076675	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Yexlia Municipio De Leonardo Bravo - 323162	Guerrero	Leonardo Bravo	Yexlia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,623,448	\$163,443	\$163,443	\$163,443	\$163,443	\$163,443	3.54	00	Otros	3,242	100.00	100.00	Financiera: Solo Inversión del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR01616030076963	Construcción De Sanitarios Con Biopropietor En La Localidad De Cocuitlaxala Municipio De Metlatónoc - 331547	Guerrero	Metlatónoc	Cocuitlaxala (Cocuitlaxala el Viaje)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,139,736	\$1,191,921	\$1,191,921	\$1,191,921	\$1,191,921	\$1,191,921	23.19	00	Piezas	715	100.00	100.00	Financiera: Solo Inversión del FISE / Fisica: Sanitarios terminados y entregados / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR01616030076991	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Lagunilla Municipio De Mochitlán - 319456	Guerrero	Mochitlán	Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,871,538	\$2,803,859	\$2,803,859	\$2,803,859	\$2,803,859	\$2,803,859	97.64	00	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300771002	Construcción Del Sistema De Agua Potable Presa Para Agua Potable Tercera Etapa En La Localidad De Otilala Municipio De Otilala - 292810	Guerrero	Otilala	Otilala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$15,988,250	\$3,163,932	\$3,163,932	\$3,163,932	\$3,163,932	\$3,163,932	20.30	00	Otros	5,792	100.00	100.00	Financiera: Solo Inversión del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300770865	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec - 303990	Guerrero	Ometepec	Ometepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,603,934	\$3,501,206	\$3,501,206	\$3,501,206	\$3,148,659	\$3,148,659	87.37	00	Otros	24,120	100.00	100.00	Financiera: Recurso FISE / Fisica: Obra terminada / Registro:
GR016160300770898	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acatepec Municipio De Ometepec - 293691	Guerrero	Ometepec	Acatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$23,887,277	\$4,418,615	\$1,995,299	\$1,995,299	\$1,961,480	\$1,961,480	8.21	00	Otros	3,296	100.00	100.00	Financiera: Solo recurso FISE / Fisica: Obra terminada / Registro:
GR016160300770903	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huajintepec Municipio De Ometepec - 304020	Guerrero	Ometepec	Huajintepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,928,772	\$3,132,477	\$3,132,477	\$3,132,477	\$3,132,476	\$3,132,476	52.84	00	Otros	2,567	100.00	100.00	Financiera: Solo Recurso del FISE / Fisica: Solo Recurso del FISE / Registro:
GR016160300769054	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora En La Localidad De Pilcaya Municipio De Pilcaya - 323836	Guerrero	Pilcaya	Pilcaya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,984,539	\$7,355,172	\$7,355,172	\$7,355,172	\$7,355,172	\$7,355,172	92.12	00	Otros	5,270	100.00	100.00	Financiera: Solo Inversión del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro:
GR016160300769058	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Nogote Municipio De Pilcaya - 293534	Guerrero	Pilcaya	El Nogote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,537,630	\$3,580,068	\$2,837,665	\$2,837,665	\$2,837,665	\$2,837,665	33.24	00	Otros	616	100.00	100.00	Financiera: Solo Inversión FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300766824	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tangarabato Municipio De Tangarabato - 323920	Guerrero	Tangarabato	Tangarabato	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,687,705	\$190,000	\$1,892,037	\$1,892,037	\$1,892,749	\$1,892,749	24.49	00	Otros	3,236	100.00	100.00	Financiera: Solo Inversión FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300766825	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Quechultenango Municipio De Quechultenango - 292783	Guerrero	Quechultenango	Quechultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPASG	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,782,618	\$238,473	\$238,473	\$238,473	\$238,473	\$238,473	13.38	00	Otros	5,720	100.00	100.00	Financiera: Solo Inversión del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300766853	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cuauacaxtlan Municipio De San Luis Acatlán Segunda Etapa - 294488	Guerrero	San Luis Acatlán	Cuauacaxtlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$13,153,708	\$769,304	\$315,724	\$315,724	\$315,724	\$315,724	2.40	00	Otros	3,122	100.00	100.00	Financiera: Solo Recurso del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro:
GR016160300767735	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Aguacate Municipio De San Miguel Totolapan - 323284	Guerrero	San Miguel Totolapan	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,579,851	\$440,957	\$440,957	\$440,957	\$386,033	\$386,033	14.96	00	Otros	291	100.00	100.00	Financiera: Inversión únicamente del FISE 2016 / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300770600	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huamuchapa Municipio De Tecomaná - 291939	Guerrero	Tecomaná	Huamuchapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,777,420	\$1,533,137	\$1,526,711	\$1,526,711	\$1,526,711	\$1,526,711	17.39	00	Otros	2,841	100.00	100.00	Financiera: Recurso FISE / Fisica: Obra terminada / Registro:
GR016160300770622	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Abastecer A La Localidad De Los Saucitos Y Cinco Pueblos Mas En El Mpio Tecomaná - 292857	Guerrero	Tecomaná	Los Saucitos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPASG	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$40,490,227	\$39,490,227	\$39,490,227	\$38,570,995	\$38,570,995	\$38,570,995	95.26	00	Otros	3,486	100.00	100.00	Financiera: Modificado es la suma de 3 contratos / Fisica: Obra terminada / Registro:
GR016160300770500	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Papanoa Municipio De Tecpan De Galeana - 293052	Guerrero	Tecpan de Galeana	Papanoa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPASG	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$9,433,694	\$3,975,894	\$3,975,894	\$3,975,894	\$3,975,894	\$3,975,894	42.15	00	Otros	3,505	100.00	100.00	Financiera: Solo recursos del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300770510	Construcción De La Línea De Conducción Segunda Etapa En La Localidad De San Luis De La Loma Municipio De Tecpan De Galeana - 325786	Guerrero	Tecpan de Galeana	San Luis de la Loma	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,038,251	\$2,162,442	\$2,162,442	\$2,162,442	\$2,162,442	\$2,162,442	30.72	00	Otros	5,085	100.00	100.00	Financiera: Solo recursos del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300770511	Construcción De Línea De Conducción Primera Etapa Y La Obra De Captación En La Localidad De San Luis De La Loma Municipio De Tecpan De Galeana - 323944	Guerrero	Tecpan de Galeana	San Luis de la Loma	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,473,825	\$1,989,027	\$1,989,027	\$1,989,027	\$1,989,027	\$1,989,027	30.72	00	Otros	5,085	100.00	100.00	Financiera: Solo recursos del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300770512	Construcción De La Línea De Conducción Tercera Etapa En La Localidad De San Luis De La Loma Municipio De Tecpan De Galeana - 293755	Guerrero	Tecpan de Galeana	San Luis de la Loma	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,824,488	\$8,596,706	\$8,504,154	\$8,504,154	\$8,504,154	\$8,504,154	96.37	00	Otros	5,085	100.00	100.00	Financiera: Solo recursos del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300770639	Rehabilitación De Las Líneas De Conducción Por Gravedad En La Localidad De Tecpan Municipio De Tecpan De Galeana - 355272	Guerrero	Tecpan de Galeana	Tecpan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,103,262	\$661,958	\$661,958	\$661,958	\$661,958	\$661,958	60.00	00	Otros	15,119	100.00	100.00	Financiera: Solo recurso del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160200714155	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Raynaldan Municipio De Tepeacaucillo. Primera Etapa - 132745	Guerrero	Tepeacaucillo de Trujano	Raynaldan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,246,342	\$2,246,342	\$2,246,342	\$2,246,342	\$2,246,342	\$2,246,342	100.00	00	Otros	2,898	100.00	100.00	Financiera: Solo Inversión del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300767068	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepeacaucillo de Trujano Municipio De Tepeacaucillo. Segunda Etapa - 324023	Guerrero	Tepeacaucillo de Trujano	Tepeacaucillo de Trujano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,489,012	\$7,488,012	\$7,448,662	\$7,448,662	\$7,448,662	\$7,448,662	99.98	00	Otros	6,299	100.00	100.00	Financiera: Solo Inversión del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300767130	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Gabrielito Municipio De Tetipac - 324066	Guerrero	Tetipac	San Gabrielito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,478,164	\$462,038	\$462,038	\$443,449	\$443,449	\$443,449	30.00	00	Otros	295	100.00	100.00	Financiera: Solo Inversión del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300767135	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bordo Mora Municipio De Tetipac - 293439	Guerrero	Tetipac	Bordo Mora	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,241,728	\$372,518	\$372,518	\$372,518	\$372,518	\$372,518	30.00	00	Otros	129	100.00	100.00	Financiera: Solo Inversión del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300767157	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Y Pluvial En Las Barriadas De La Localidad De Tixtla Municipio De Tixtla Guerrero - 331597	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,020,346	\$1,020,346	\$1,020,346	\$1,020,346	\$1,020,346	\$1,020,346	100.00	00	Otros	22,826	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada / Registro:
GR016160300767192	Construcción De Pozo Profundo En La Localidad De Tixtla Municipio De Tixtla De Guerrero - 324090	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,261,864	\$1,431,600	\$1,276,587	\$1,276,587	\$1,276,587	\$1,276,587	39.14	00	Otros	22,826	100.00	100.00	Financiera: Solo Inversión FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300767194	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Acatempa Municipio De Tixtla De Guerrero Segunda Etapa - 293095	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Acatempa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPASG	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,917,254	\$8,917,254	\$8,917,254	\$8,917,254	\$8,917,254	\$8,917,254	100.00	00	Otros	2,008	100.00	100.00	Financiera: Solo recursos del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro:
GR016160300767023	Construcción Del Sistema De Agua Potable Red En La Localidad De Tlalixtaquilla De Maldonado Municipio De Tlalixtaquilla De Maldonado - 324806	Guerrero	Tlalixtaquilla de Maldonado	Tlalixtaquilla de Maldonado	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,314,899	\$1,452,045	\$1,446,097	\$1,446,097	\$1,446,097	\$1,446,097	22.90	00	Otros	2,240	100.00	100.00	Financiera: Solo Inversión del FISE / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
GR016160300767567	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlapachuala Municipio De Tlapachuala Segunda Etapa - 325016	Guerrero	Tlapachuala	Tlapachuala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE																

GR016160200684541	Rehabilitación De Líneas De Conduccion Del Sistema De Agua Potable Primaria Y Secundaria - 158867	158867	Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Chilpancingo de los Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	100.00	\$0	Metros lineales	100,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA TERMINADO AL 100% FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR016160200684557	Construccion De Red De Alcantarillado Del Jardines Del Sur Tramo Barranca Alpoysa Al Acceso A La Col Jardines Del Sur Lateral Poniente Del - 155783	155783	Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Chilpancingo de los Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$639,000	\$639,000	\$639,000	\$639,000	\$639,000	\$639,000	100.00	\$0	Metros lineales	15,800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR016160200692024	Mejoramiento De Red De Agua Potable Primera Etapa De Sectorización - 155457	155457	Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Chilpancingo de los Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	100.00	\$0	Metros lineales	52,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR016160200692172	Rehabilitacion De Pozos Profundos De Agua Potable M Uno M Dos M Tres M Cuatro Y Planta De Bombeo Ridos Del Subistema Mochitlan - 155253	155253	Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Tepechicotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,118,306	\$5,118,306	\$5,118,306	\$5,118,306	\$5,118,306	\$5,118,306	100.00	\$0	Otros	100,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - 6750000 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR016160200697499	Construccion De Línea De Conduccion Interconexion De Seis Polpasas De Diámetro Colonia Sección Septima A La Colonia Ppa Primera Etapa - 154909	154909	Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Chilpancingo de los Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$951,047	\$951,047	\$951,047	\$951,047	\$951,047	\$951,047	100.00	\$0	Metros lineales	5,338	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA TERMINADO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - PROYECTO PENSADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR016160200713825	Construccion De Red De Agua Potable Tramo Tanque Amelitos Coja El Negrito - 155366	155366	Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Chilpancingo de los Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,647,754	\$1,647,754	\$1,647,754	\$1,647,754	\$1,647,754	\$1,647,754	100.00	\$0	Metros lineales	24,400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA TERMINADO AL 100% FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR016160200713942	Construccion De Línea De Conduccion Col Los Pinos Tizuri - 154668	154668	Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Petaquillas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$24,854,884	\$24,854,884	\$24,854,884	\$24,854,884	\$24,854,884	\$24,854,884	100.00	\$0	Metros lineales	100,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA TERMINADO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - OBRA FINALIZADA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR016160200724731	Construccion De Red De Alcantarillado Subcolector Barranca El Tomatal - 155762	155762	Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Chilpancingo de los Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$451,200	\$451,200	\$451,200	\$451,200	\$451,200	\$451,200	100.00	\$0	Metros lineales	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR016160200724841	Rehabilitacion De Pozos Profundos De Agua Potable M Uno Y Cinco Y Planta De Bombeo Pb Uno Del Subistema Mochitlan - 154824	154824	Guerrero	Chilpancingo de los Bravo	Tepechicotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,287,810	\$5,287,810	\$5,287,810	\$5,287,810	\$5,287,810	\$5,287,810	100.00	\$0	Otros	100,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR016160300765670	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Lirios, 75309 Municipio De Copala, Gro. - 75309	75309	Guerrero	Copala	Los Lirios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,198,039	\$3,246,135	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	12.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR016160200703153	Equipamiento En Deposito Tanque De Agua Potable Con Equipo De Cloracion - 127016	127016	Guerrero	Coyuca de Catalán	Coyuca de Catalán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$423,433	\$423,433	\$423,433	\$423,433	\$423,433	\$423,433	100.00	\$0	Otros	21,928	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR016160300767561	Construccion Del Sistema De Agua Segunda Etapa En La Localidad De Tlapehuala Guerrero - 284761	284761	Guerrero	Tlapehuala	Tlapehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPASEG	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Otros	9,331	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR016160300767578	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Guerrero Municipio De Tlapehuala Guerrero - 284045	284045	Guerrero	Tlapehuala	Nuevo Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPASEG	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Otros	680	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GR016160200703432	Construccion De Sistema De Agua Potable - 148164	148164	Guerrero	Xalpatláhuac	Xalpatláhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	4,235	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE CONSTRUYO COMO ADMINISTRACION YA QUE FUE UNA OBRA EN CONVENIO CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, Y LA CAPASEG Y SOLO SE REPORTA EL \$1,000,000.00 QUE EL MUNICIPIO APORTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.