

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
<b>Guerrero</b>	206	1	82
<b>Guerrero</b>	206	1	82











GRO16160400829200	Supervisión Técnica De Obra Por Administración De Las Obras Consideradas En El Programa Apurual De La Coahuila	CAPASEG-PORTAFIN-16	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Acciones terminadas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400829201	Estudio Para El Mejoramiento Y Modernización Del Sistema Operativo Y Administrativo De La Comisión De Agua Potable Y Alcantarillado De Chilpancingo	CAPASEG-PORTAFIN-16	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$539,584	\$539,584	\$539,584	\$533,705	\$533,705	\$524,659	\$524,659	97.23	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Acciones terminadas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400829202	Estudio De Puentes De Abastecimiento De Agua Potable Para La Localidad De Tixtla	CAPASEG-PORTAFIN-16	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$591,331	\$591,331	\$591,331	\$588,852	\$588,852	\$574,974	\$574,974	97.23	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Acciones terminadas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400829203	Proyecto Ejecutivo De Drenaje Sanitario Y Pluvial En La Colonia Parque Ecologico Viveristas En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez	CAPASEG-PORTAFIN-16	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**FONDO SUR-SURESTE 2016**

GRO16160300810707	Estudio Para La Sustitución De La Obra De Toma Directa De Pasajeo II Del Sistema De Agua Potable En La Ciudad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez-7083 - 7083	7083-CAPASEG-FONDSUR	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,992,000	\$7,992,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: Recurso Liberado en Enero 2017 / Fisica: Registrado solo para control / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300810805	Proyecto Ejecutivo De La Planta Potabilizadora En La Localidad De Ayutla Municipio De Ayutla De Las Libres-7098 - 7098	7098-CAPASEG-FONDSUR	Guerrero	Ayutla de las Libres	Cobertura municipal	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,314,613	\$1,314,613	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: Recurso Liberado en Enero 2017 / Fisica: Registrado para control / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300811032	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Amatepec, Municipio De Amatepec-7097 - 7097	7097-CAPASEG-FONDSUR	Guerrero	Amatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,123,212	\$7,123,212	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: Recurso Liberado en Enero 2017 / Fisica: Registrado para control / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300810804	Proyecto Ejecutivo De Drenaje Sanitario En La Localidad De Petatlán Municipio De Petatlán-7097 - 7097	7097-CAPASEG-FONDSUR	Guerrero	Petatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,607,675	\$1,607,675	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: Recurso Liberado en Enero 2017 / Fisica: Registrado para control / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.